




Verkehrsführungsphase 3:
 Bauabschnitt 3 in
 2 Teilabschnitten
 Bahnstrom Taucha
 TA3.1: Vollsperrung Lindnerstraße

Ersatz-
 haltest.
 Li 81

Umleitung Busverkehr

Vorhabensträger		Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH Georgiring 3, 04103 Leipzig			
Verkehrs - Consult - Leipzig GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig					
Bauvorhaben: Taucha Leipziger Str. - Gerichtsweg - Gleisschleife BA 3- 4 Erneuerung GS- Bahnstromtrasse					
Verkehrsführung während der Bauzeit					
Verkehrsführungsphase 3: Sperrung Lindnerstr. (TA 3.1.)					
	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
bearbeitet	10.11.2023	Lohr/Lehner	ohne		
ergänzt	05.12.2023	Lohr			
					2



Die Absicherung von Baugruben und Leitungsräumen erfolgt bauseits mittels mobiler Absturzsicherung gemäß derzeit gültigen ZTV-SA und TL- Absperschranken.

Im Bereich der Haltestelle zwischen HS-Nr. 35 /37 Leitungsbau verrohrt, so dass Anliegerzufahrten HS 35 und 37 sowie An der Bürgerruhe 1 gewährt werden kann

Für Leitungsarbeiten im Gleisbereich im Vorfeld kurzzeitig (5 Tage) Straßenbahnvollsperrung erforderlich - siehe Verkehrsführungsphase 2

Über Sperrungen von Grundstückszufahrten sind die Anlieger rechtzeitig im Vorfeld zu informieren.

Halteverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stellen mit Zusatz "1060-31" und Zeitzusatz "ab ..." Eine Dokumentation ist anzufertigen.

Befestigung Gehbahn Baulich provisorisch Überfahrbarkeit herstellen

Vorhabensträger		Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH Georgiring 3, 04103 Leipzig			
Verkehrs - Consult - Leipzig GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig					
Bauvorhaben: Taucha Leipziger Str. - Gerichtsweg - Gleisschleife BA 3- 4 Erneuerung GS- Bahnstromtrasse					
Verkehrsführung während der Bauzeit Verkehrsführungsphase 3 - Sperrung Lindnerstraße (BA 3.1.)					
	Datum	Name	Maßstab	Änd.-Nr.:	Blatt-Nr.:
bearbeitet	16.11.23	Lohr	ohne		
bearbeitet	05.12.23	Lohr			2.1

