



Erreichbarkeit Bergstraße so lange wie möglich aufrecht erhalten, herstellen einer provisorischen Überfahrt außerhalb der Arbeitszeit

Querungsmöglichkeit für Fußgänger mittels Behelfsbrücke schaffen, Umsetzung nach Baufortschritt

Grundstückszugänge und -zufahrten sind zu gewährleisten.
Über Zufahrtsmöglichkeiten sind die Anlieger im Vorfeld zu informieren.

Der Fußgängerverkehr ist gesichert aufrechtzuerhalten. Bei Aufgrabungen für Hausanschlüsse sind Grabenbrücken vorzusehen.

Halteverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stellen mit Zusatz "1060-31" und Zeitzusatz "ab -".
Eine Dokumentation ist anzufertigen

Die Absicherung der Baugruben erfolgt bauseits mittels mobiler Absturzsicherung gemäß derzeit gültigen ZTV-SA und TL-Absperrschranken.

Auswechslung Trinkwasserleitung Wurzner Straße, Taucha Auftraggeber seecon Ingenieure		Verkehrsführung während der Bauzeit Auftraggeber Leipziger Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH	
Datum: 01.09.2020 Maßstab: 1:250 Plan-Nr.: 1.2 Blatt-Nr.: 1 von 2		Gemeinam: Zukunfts/Paren Spinnereistraße 7, Hufe 14 04179 Leipzig Tel.: 0341 / 48 40 511 Fax: 0341 / 48 40 520	

Projekt: 10012000
 Baustelle: K7422
 Datum: 2020-09-01
 Projekt: 10012000
 Baustelle: K7422
 Datum: 2020-09-01