


Haltverbote (Z 283) werden **3 volle Tage** vor Beginn der Maßnahme gestellt, mit Zeitzusatz "ab..." und ggf. mit Zusatzzeichen ZZ 1060-31.


ab 31.03.25
7:14:30 Uhr

Ein Protokoll über die Haltverbotsstrecken wird angefertigt.

Die Baugrubensicherung erfolgt bauseits durch mobile Absturzicherung gemäß RSA 21 und in Anlehnung an die TL-Absperrschranken 97.

Eine Anliegerinformation erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn durch die Baufirma.

Grundstückszugänge und -zufahrten werden bauseits ständig gesichert gewährleistet.

Projekt	Taucha, Manteuffelstraße 26		
Projekt-Nr.	2025-21700	Maßstab	1:500
Vorhaben	Sanierung Mischwasserschacht, aufgrabungsfrei		
Plan		Format	A3
		Blatt-Nr.	1
Bauzeit	31.03.-04.04.2025 (2 KT im genannten Zeitraum)	geändert	
Auftraggeber	Bau + Service Leipzig GmbH	geändert	
		gezeichnet	19.03.2025 C. Weiß