




 * Z 283-30
 Z 1060-31
 Z 1000-01
Aufbau zu Baubeginn

 * Z 283-31
 Z 1060-31
 Z 1000-01
Abbau zu Baubeginn

Die Baugrubensicherung erfolgt **bauseits** entsprechend der TL - Absperrschranken.

Haltverbote (Z 283) werden **3 volle Tage** vor Beginn der Maßnahme gestellt, mit Zeitzusatz "**ab...**" und ggf. mit Zusatzzeichen ZZ 1060-31.



Ein Protokoll über die Haltverbotsstrecken wird angefertigt.

Je nach Bedarf und Baufortschritt wird die Länge der Vollsperrung bauseits angepasst.

Durch die Bau + Service Leipzig GmbH erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn eine Anliegerinformation.

Projekt	Taucha, Karl-Marx-Straße 21-35		
Projekt-Nr.	2024-22137	Maßstab	1:500
Vorhaben	Sanierung Abwasserschächte; Wechsel SG	Format	A2
Plan	Verkehrszeichenplan	Blatt-Nr.	01
Bauzeit	18.11.2024 - 29.11.2024	geändert	
Auftraggeber	Bau + Service Leipzig GmbH	gezeichnet	30.10.2024 C. Weiß

